


कृषिपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग दमोह



प्रारंभ एवं अप्रारंभ निर्माण कार्य की जानकारी 2019

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा, जिला दमोह

मं.प्र. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना -

क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित माह	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्रामीण खेल मैदान (स्टेडियम) के सामने नाला भराई, डाऊन पोर्शन, पडुच मार्ग पार्किंग हेतु समाना	दमोह	16-17 04 / 04 / 16	38.34	0.00	18.15	नाला भराई कार्य प्रगति पर	फरवरी, 2019	
2	सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण मड़कोला मार्ग से शाला मार्ग पर ग्राम सीतानगर	पथरिया	16-17 02 / 03 / 17	15.73	0.00	14.50	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	फरवरी, 2019	
3	चिरई मनका निस्तारी टैंक स्टापडैम जल क्षमता गहरीकरण कार्य, ग्राम मनका ग्राम पंचायत मनका	दमोह	17-18 07 / 06 / 17	40.60	0.00	29.18	स्टापडैम में कांक्रीट कार्य प्रगति पर	मार्च, 2019	
योग 3					94.67	0.00	61.83	3 प्रगति पर	

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
सभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह


कन्वर्जन्स मद -

परफार्मेन्स उपयोजना

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि			कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक			कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक			कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित माह	रिमांक
				मनरेगा	परफार्मेन्स	योग	मनरेगा	परफार्मेन्स	योग	मनरेगा	परफार्मेन्स	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	स्टापडेम निर्माण कठेरा नाले पर, ग्राम चैनपुरा	दमोह	15-16 05/12/15	6.62	12.65	19.27	3.53	12.65	16.18	3.53	12.34	15.87	पिछिय कार्य शेष	फरवरी 19	
योग :- 1				6.62	12.65	19.27	3.53	12.65	16.18	3.53	12.34	15.87	1 प्रगति पर		
विधायक निधि + मनरेगा योजना															
सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि			कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक			कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक			कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित माह	रिमांक
				विधायक	मनरेगा	योग	विधायक	मनरेगा	योग	विधायक	मनरेगा	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अजीतपुर से दलपतपुर मार्ग पर स्लैब कल्वर्ट निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत अजीतपुर	तेन्दूखेडा	18-19 01/10/18	6.00	9.00	15.00	5.74	6.80	12.54	5.74	6.80	12.54	कार्य पूर्ण	मार्च, 19	0
योग :- 1				6.00	9.00	15.00	5.74	6.80	12.54	5.74	6.80	12.54	1 प्रगति पर		

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि			कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक			कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक			कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित माह	रिमांक
				मनरेगा	खनिज	योग	मनरेगा	खनिज	योग	मनरेगा	खनिज	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सतधरु नाले पर स्टापडेम रिपटा निर्माण मडियादो	हटा	2016-17 19.01.17	10.75	59.07	69.82	3.06	53.16	56.22	3.06	53.15	56.21	पियर्स का कार्य पूर्ण, स्लैब कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
2	रिपटा कम स्टापडेम पिपरिया लुहार नाले पर बेलखेडी	पथरिया	2016-17 19.01.17	4.51	25.77	30.28	0.00	12.88	12.88	0.00	15.77	15.77	पियर्स का कार्य पूर्ण, स्लैब कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
3	स्टापडेम सह रिपटा निर्माण जरारु धाम हरदुआ जामशा	बटियागढ	2016-17 24.03.17	24.91	103.29	128.20	6.01	51.64	57.65	6.01	48.87	54.88	पियर्स का कार्य पूर्ण, स्लैब कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
4	भड़वारी मार्ग पर स्लैब कल्वर्ट निर्माण, मारुताल	दमोह	17-18 03.04.17	4.46	28.23	32.69	0.00	21.16	21.16	2.89	11.70	14.59	पियर्स का कार्य पूर्ण, स्लैब कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	

5	स्टापडैम निर्माण जापुने, ग्रा.पं. जापुन	तेन्दूखेड़ा	17-18 15/01/18	2.41	34.30	36.71	0.04	15.72	15.76	0.04	14.76	14.80	नीच खुदाई	मार्च 19
6	स्टापडैम निर्माण पिडरई, ग्रा.पं. पिडरई	तेन्दूखेड़ा	17-18 15/01/18	2.27	30.33	32.60	0.06	14.13	14.19	0.06	13.74	13.80	नीच खुदाई	मार्च 19
7	स्लेब कवर्ट कम स्टापडैम निर्माण अजीतपुर से खामखेड़ा भेबल मार्ग, ग्रा.पं. अजीतपुर	तेन्दूखेड़ा	17-18 15/01/18	4.17	63.45	67.62	0.02	27.38	27.40	0.02	26.52	26.54	नीच खुदाई	मार्च 19
8	स्लेब कवर्ट कम स्टापडैम निर्माण ग्राम सरटूडा, ग्रा.पं. कोटखेड़ा	तेन्दूखेड़ा	17-18 15/01/18	3.22	49.11	52.33	0.00	21.64	21.64	0.00	20.70	20.70	नीच खुदाई	मार्च 19
9	स्लेब कवर्ट कम स्टापडैम निर्माण ग्राम पटरिया, ग्रा.पं. समदई	तेन्दूखेड़ा	17-18 15/01/18	2.63	41.03	43.66	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	नीच खुदाई	मार्च 19
10	पुलिया निर्माण सूखा नाला पर, बांसाकलां, ग्रा.पं. बांसाकलां	पथरिया	17-18 02/08/17	1.47	13.28	14.75	0.79	6.12	6.91	0.79	6.12	6.91	कार्य प्रगति पर	मार्च 19
योग :- 11				60.80	447.86	508.66	10.04	223.83	233.87	12.93	211.33	224.26	10 कार्य प्रगति पर	



 कायपालन धर्मी

 ग्रामीण यात्रिकी सेवा

 सभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन रत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह


मुद्रांक शुल्क माह :-

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित माह	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामुदायिक सह प्रशिक्षण केंद्र, पथरिया	पथरिया	10-11 23/C3/2011	50.00	50.00	48.29	फर्श, पुताई, दरवाजा, खिड़की शेष	फरवरी 19	19/02/2011
योग :-				50.00	50.00	48.29	1 प्रगति पर		

कार्यपालन यंत्रिका
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
सभाग दमोह


कार्यालय कार्यपालन यंत्री प्रा. यां. सेवा जिला दमोह
जिला शिक्षा केन्द्र सर्वशिक्षा अभियान माह :- जनवरी, 2019

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित माह	रिमाक (कार्योत्तर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	करतूरवा गांधी बालिका छात्रावास रजपुरा उत्पन्न 50 से 100 सीटर	हटा	2012-13	30.00	30.00	24.87	छत का कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर	माघ, 19	217 / 16.06.14
अप्रारंभ कार्य									
2	करतूरवा गांधी बालिका विद्यालय पथरिया 100 सीटर	पथरिया	2018-19	138.49	0.00	0.00			
3	करतूरवा गांधी बालिका विद्यालय रजपुरा 100 सीटर	हटा	2018-19	138.49	0.00	0.00			
4	करतूरवा गांधी बालिका विद्यालय टोरी 100 सीटर	दमोह	2018-19	138.49	0.00	0.00			स्थल संयोजन की कार्यवाही प्रचलन में है एवं आवंटन अप्राप्त।
5	करतूरवा गांधी बालिका विद्यालय हिनौती 100 सीटर	तेन्दूखेड़ा	2018-19	138.49	0.00	0.00			
6	करतूरवा गांधी बालिका विद्यालय कुलमी मानगढ़ 150 सीटर	जबेरा	2018-19	180.80	0.00	0.00			
योग :-					764.76	30.00	24.87	1	प्रगति पर, 1 अप्रारंभ


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 सभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि; ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला दमोह
परफार्मेन्स ग्रांट योजना,


सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्रान्त आवंटन ग्रांरंम से अंत तक	कुल व्यय राशि ग्रांरंम से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमाक (कार्यादेश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्रामीण खेल मैदान (स्टेडियम) ग्राम बांसाकलां	पथरिया	2015-16 09/09/15	80.00	72.00	43.63	बाऊण्ड्रीवॉल में प्लास्टर का कार्य एवं छत कार्य प्रगति पर 60 प्रतिशत	मार्च, 19	
2	ग्रामीण खेल मैदान (स्टेडियम) ग्राम मड़ियादौ	हटा	2015-16 09/09/15	80.00	72.00	44.47	बाऊण्ड्रीवॉल पूर्ण छत का कार्य प्रगति पर 75 प्रतिशत	मार्च, 19	
3	पुलिया निर्माण छापरी करंजू	दमोह	2018-19	4.00	4.00	0.00	अप्रारंभ		
योग :- 3				164.00	148.00	88.10			
							2 प्रगति पर, 1 अप्रारंभ		


कार्यपालन यंत्रि
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
सभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह

आदिमजाति कल्याण विभाग -


सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की तिथि	विभाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण आ.जा.बा.छा. हिण्डोरिया	दमोह	17-18 17-11-17	2.50	2.50	0.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
2	सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण आ.जा.क.छा. रनेह	हटा	17-18 17-11-17	3.06	3.06	0.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
3	सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण आ.जा.क.छा. पटेश	पटेश	17-18 25-09-17	3.51	3.51	0.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
4	सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण आ.जा.बा.छा. पटेश	पटेश	17-18 25-09-17	5.54	5.54	0.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
	योग :-			14.61	14.61	0.00			


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 विभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह

जनजाति कार्य विभाग -

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की तिथि	शिमांक
1	शौचालय निर्माण कार्य अ.जा.कच्चा छात्रावास पटेरा	पटेरा	17-18 25-09-17	3.77	3.53	3.53	छत स्तर पर	जनवरी, 19	10
2	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य अ.जा.कच्चा छात्रावास पटेरा	पटेरा	17-18 25-09-17	10.00	6.49	6.49	छत स्तर पर	मार्च, 19	
3	शौचालय निर्माण कार्य अ.जा.बालक छात्रावास जबेरा	जबेरा	17-18 25-09-17	3.77	3.52	3.52	दीवारों का कार्य प्रगति पर	जनवरी, 19	
4	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य अ.जा.बालक छात्रावास जबेरा	जबेरा	17-18 25-09-17	10.00	6.81	6.81	दीवारों का कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
5	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य अ.जा.बालक छात्रावास मडियादों	हट्टा	17-18 25-09-17	10.00	6.73	6.73	दीवारों का कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
6	अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य अ.जा.कच्चा छात्रावास बटियागढ	बटियागढ	17-18 25-09-17	7.11	6.73	6.73	दीवारों का कार्य प्रगति पर	जनवरी, 19	
7	सेटिक टैंक निर्माण कार्य जिला स्तरीय अ.जा.बालक छात्रावास दमोह	दमोह	17-18 25-09-17	1.34	1.25	1.25	कार्य प्रगति पर	जनवरी, 19	
					योग :-	35.06			


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 सप्रम दमोह

कार्यालय-कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह


मुख्यमंत्री ग्राम हाट बाजार,

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन राशि से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	खसरा न०	पिनाह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुख्यमंत्री ग्राम हाट बाजार, ग्राम इमलिया घाट	दमोह	13-14 12.09.13	49.71	46.16	29.55	दुकानों में शटर एवं पुतार्ड शेष एवं शेष कार्य की निविदा कार्यवाही प्रचलन में।	मार्च, 19	190	200

योग:-

99.42 95.87 63.08


प्रगति पर


कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि प्रा. यां. सेवा जिला दमोह

मत्स्य विभाग (राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना)

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	स्थिति	
1	कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग दमोह परिसर में स्थित द्वितीय कर्मचारी आवास गृह में माईनर ओरिजनल कार्य अंतर्गत निर्माण / सुधार कार्य	दमोह	2016-17 21/04/16	2.00	2.00	0.64	प्लानर, पुट्टी का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	10	
2	कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग दमोह परिसर में स्थित कर्मचारी आवास गृहों में माईनर ओरिजनल कार्य अंतर्गत सेप्टिक टैंक एवं प्लिंथ प्रोटेक्शन कार्य	दमोह	2016-17 21/04/16	1.70	1.70	0.00	खुदाई कार्य प्रगति पर	मार्च 19		
योग:- 2										
							3.70	3.70	0.64	02 प्रगति पर



 कार्यपालन यंत्रि
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दमोह
जिला पंचायत दमोह,

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	केन्द्रीयकृत रसोईघर सह भण्डार गृह प्लॉट एरिया 2000 वर्ग मी., प्लिथ एरिया 623 वर्ग मी. शहरी क्षेत्र दमोह	दमोह	15-16 31/07/15	49.88	49.88	20.61	फर्श, पुताई शेष	फरवरी, 18	
2	माननीय अध्यक्ष एम.ओ.डब्ल्यू कार्य जिला पंचायत दमोह	दमोह	18-19 03/07/18	2.30	2.30	1.89	कार्य पूर्ण, भुगतान शेष	दिसम्बर 18	
योग :- 2		-	-	52.18	52.18	22.50	1 पूर्ण, 1 अपूर्ण	-	-

जनपद पंचायत दमोह,

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद पंचायत, दमोह के कार्यालय हॉल का जीर्णोद्धार	दमोह	16/03/17	0.91	0.91	0.00	प्रगति पर	मार्च, 19	
योग :- 1		-	-	0.91	0.91	0.00	1 प्रारंभ	-	-


कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह

आयुर्वेद औषधालय, माह -


सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की तिथि	रिमांक
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10
1	शास0 आयुर्वेद औषधालय रामगढ में मरम्मत कार्य	दमोह	2018-19 (4-05-2018)	11.45	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
2	शास0 आयुर्वेद औषधालय भूरी में मरम्मत कार्य	दमोह	2018-19 (4-05-2018)	9.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
3	आयुर्वेद औषधालय खडेरी में शौचालय निर्माण कार्य	बटियागढ	2018-19	1.00	1.00	0.00	नीव खुदाई प्रगति पर	फरवरी, 19	
योग :-					21.45	1.00	0.00	3 कार्य प्रगति पर	

MSR
कार्यपालन यंत्रि
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह

आजीविका मिशन अंतर्गत आजीविका भवन माह -

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	पैकेज क्र.	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमांक ले-आउट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*	आजीविका भवन निर्माण, केन्द्रीय विद्यालय के पीछे, दमोह	दमोह	1151	2018-19	50.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		
2	आजीविका भवन निर्माण, जनपद पंचायत परिसर, तेन्दूखेड़ा	तेन्दूखेड़ा	1156	2018-19	50.00	20.00	0.00	कॉलम खुदाई	अगस्त, 19	08.09.2018
3	आजीविका भवन निर्माण, जनपद पंचायत परिसर, जबेरा	जबेरा	1156	2018-19	50.00	20.00	12.08	दीवारों का कार्य प्रगति पर	अगस्त, 19	13.09.2018
4	आजीविका भवन निर्माण, पुरानी अस्पताल के पास, पटेरा	पटेरा	1152	2018-19	50.00	20.00	0.00	कॉलम खुदाई प्रगति पर	मई, 19	21.06.2018
5	आजीविका भवन निर्माण, नवीन तहसील कार्यालय, डिग्री कॉलेज के पीछे, हटा	हटा	1152	2018-19	50.00	20.00	6.08	कॉलम खुदाई प्रगति पर	मई, 19	26.09.2018
6	आजीविका भवन निर्माण, घनश्यामपुरा, बटियागढ़	बटियागढ़	1151	2018-19	50.00	0.00	0.00	कॉलम खुदाई प्रगति पर	अक्टूबर, 19	04.10.2018
7	आजीविका भवन निर्माण, तहसील परिसर, पथरिया	पथरिया	1151	2018-19	50.00	0.00	0.00	कॉलम खुदाई प्रगति पर		
					योग:- 7	350.00	18.16	05 प्रगति पर 02 कार्य अप्रारंभ		


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 सभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री प्रा. यां. सेवा जिला दमोह


बाऊण्डीवॉल निर्माण, माह -

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	पैकेज क्र.	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. अर्थखेड़ा	दमोह	1148	2017-18	1.35	0.67	0.66	प्लिथ स्तर	मार्च, 19	
2	बाऊण्डीवॉल निर्माण मा.शा. इमालिया घाट	दमोह	1148	2017-18	6.71	3.35		कॉलम खुदाई प्रगति पर	मार्च, 19	
3	बाऊण्डीवॉल निर्माण मा.शा. सुहेला	दमोह	1148	2017-18	11.93	5.96		प्रगति पर	मार्च, 19	
4	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. डुहली लामानटोला	दमोह	1148	2017-18	3.05	1.53		प्रगति पर	मार्च, 19	
5	बाऊण्डीवॉल निर्माण हाई स्कूल लकलका	दमोह	1148	2017-18	15.80	7.90	5.72	पुताई शंभ	फरवरी 2019	
6	बाऊण्डीवॉल निर्माण हाई स्कूल मनका	दमोह	1148	2017-18	0.92	0.46		खुदाई कार्य प्रगति पर	मार्च, 19	
7	बाऊण्डीवॉल निर्माण शास. हायर सेकेण्डी स्कूल बालाकोट	दमोह	1148	2017-18	10.01	5.01		नीव खुदाई	मार्च, 19	
8	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. चौपरा रैयतवारी	दमोह	1149	2017-18	2.13	1.07		प्रगति पर	मार्च, 19	
9	बाऊण्डीवॉल निर्माण मा.शा. ग्वारी	दमोह	1149	2017-18	2.13	1.07		प्रगति पर	मार्च, 19	
10	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. तलैया मुहल्ला अमाना	दमोह	1149	2017-18	5.15	2.57		अप्रारंभ		
11	बाऊण्डीवॉल निर्माण मा.शा. मरहाहार	दमोह	1149	2017-18	1.77	0.89		अप्रारंभ		
12	बाऊण्डीवॉल निर्माण हाई स्कूल समना	दमोह	1149	2017-18	16.33	8.17		नीव प्रगति	मार्च, 19	
13	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. समना रैयतवारी	दमोह	1149	2017-18	2.13	1.07	1.06	पुताई शंभ	मार्च, 19	
14	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. इन्दिरा आवास कॉलोनी, समना	दमोह	1149	2017-18	3.20	1.60		नीव खुदाई	मार्च, 19	
15	बाऊण्डीवॉल निर्माण प्रा.शा. साई बाबा टोला भदौली	दमोह	1149	2017-18	3.73	1.86		नीव खुदाई	मार्च, 19	
16	बाऊण्डीवॉल निर्माण शास. हायर सेकेण्डी स्कूल बांदकपुर	दमोह	1149	2017-18	14.20	7.10		नीव खुदाई	मार्च, 19	
17	बाऊण्डीवॉल निर्माण हाई स्कूल बलारपुर	दमोह	1149	2017-18	11.18	5.59		नीव खुदाई	मार्च, 19	
18	बाऊण्डीवॉल निर्माण हाई स्कूल अहरोरा	दमोह	1149	2017-18	7.10	3.55		अप्रारंभ		
19	बाऊण्डीवॉल निर्माण मा.शा. इमालिया लांजी	दमोह	1150	2017-18	1.07	0.53		नीव खुदाई	मार्च, 19	

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह
मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की समाप्ति तिथि	रिमांक ले-आउट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम रिचकुड़ी, ग्रा.पं. मेहगुवा कला	तेन्दूखेड़ा	2018-19 30.05.2018	88.04	0.00	0.00	प्रारंभ	सितम्बर 19	05.10.2018
2	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम बरपटी, ग्रा.पं. अथाई	दमोह	2018-19 30.05.2018	101.52	0.00	0.00	सी.ओ.टी भराई प्रगति पर	सितम्बर 19	02.10.2018
3	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम सतौआ, ग्रा.पं. शाहपुर	पंथरिया	2018-19 30.05.2018	87.22	0.00	0.00	सी.ओ.टी. भराई प्रगति पर	सितम्बर 19	30.07.2018
4	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम नारायणपुरा, ग्रा.पं. नारायणपुरा	हटा	2018-19 30.05.2018	95.10	0.00	0.00	सी.ओ.टी. एवं फिल्टर का कार्य प्रगति पर	सितम्बर 19	06.09.2018
5	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम सांगा, ग्रा.पं. सांगा	तेन्दूखेड़ा	2018.19 26.09.2018	59.37	0.00	0.00	अप्रारंभ		निविदा कार्यवाही प्रचलन में
6	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम कनौराकला, ग्रा.पं. कनौराकला	बटियागाढ	2018.19 26.09.2018	85.11	0.00	0.00	अप्रारंभ		निविदा कार्यवाही प्रचलन में
7	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम सलैया हटरी, ग्रा.पं. सलैया हटरी	दमोह	2018.19 26.09.2018	132.95	0.00	0.00	अप्रारंभ		निविदा कार्यवाही प्रचलन में
8	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर, ग्राम दमोतीपुरा, ग्रा.पं. दमोतीपुरा	हटा	2018.19 26.09.2018	72.02	0.00	0.00	अप्रारंभ		निविदा कार्यवाही प्रचलन में
				721.34	0.00	0.00		04 कार्य प्रारंभ 04 अप्रारंभ	


योग:- 4


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह

जिला कोषालय दमोह कार्य


सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	प्रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोषालय दमोह भवन के विभिन्न अनुरक्षण कार्य एवं पायलट कार्य	दमोह	2018-19 24.08.2018	10.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		आवंटन अप्रारंभ
योग:-				10.00	0.00	0.00			


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा. यां. सेवा जिला दमोह

पंचायत राज संचालनालय के निर्माण कार्य

सं.क्र.	कार्य का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्रान्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	कुल व्यय राशि प्रारंभ से अंत तक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पंचायत मगरौन	बदियागढ	2018-19 17.09.2018	25.50	0.00	0.00	अप्रारंभ		आवंटन अप्रारंभ
2	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पंचायत बिलाई	दमोह	2018-19 05 / .2018	20.00	0.00	0.00	अप्रारंभ		आवंटन अप्रारंभ
योग:-				45.50	0.00	0.00			


 कार्यपालन यंत्री
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 संभाग दमोह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा, जिला दमोह
मुख्यमंत्री सड़क योजना वर्ष 2017-18 (चतुर्थ चरण)

सं.क्र.	पैकेज नंबर	कार्य का नाम (ग्रेबल मार्ग पुलिया सहित)	लंबाई किमी.	पुलियों की संख्या	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	व्यय राशि	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूरा होने की सम्मानित तिथि	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, खैरुआ से परासई,	2.00		दमोह	2017-18	40.00			कार्य निरस्त		PMGSY स निर्मित
2		ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, खड़ेरा से चित्रा,	2.50		दमोह	2017-18	50.00			कार्य निरस्त		PMGSY स निर्माणधीन
3		ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, कनियाघाट पटी से बरखेड़ा भाट,	3.00	11	दमोह	2017-18	60.00	0.21	0.21	कार्य निरस्त		PWD स स्वीकृत
4	1140	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, रामनगर से देवदरा,	2.40	10	बटियागढ़	2017-18	48.00	0.13	0.13	कार्य निरस्त		आर्मी क्षेत्र म आने के कारण
5	1154	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, काईखेड़ा से मझगुवा माफी,	1.50	4	हटा	2017-18	30.00	0.05	0.05	कार्य निरस्त		मुख्य मार्ग म जुड़ चुका है।
योग :-												
			11.40	25.00			228.00	0.39	0.39			
6		ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, बरमांसा से देवरी किशुनदास,	1.00	9	दमोह	2017-18	20.00	3.23	3.23	सबसे अधिक कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
7	1138	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, मुख्य सड़क से पौड़ी रामगढ़,	1.00	2	दमोह	2017-18	20.00	0.03	0.03	आप्रारंभ	मार्च 19	
8	1139	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, रजपुरा मड़ियादो मुख्य मार्ग से गर्लुबा,	2.40	8	बटियागढ़	2017-18	48.00	15.03	15.03	वेसकोर्स का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
9	1139	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, शहपुरा खुर्द मार्ग से खुटयानी,	1.50	4	बटियागढ़	2017-18	30.00			इम्पैकमेंट का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	


सं.क्र.	पैकेज नंबर	कार्य का नाम (ग्रेबल मार्ग पुलिया सहित)	लंबाई किमी.	पुलियों की संख्या	विकास खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	व्यय राशि	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य प्रगति की स्थापित तिथि	टिप्पणियाँ
10	1139	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, सादपुर मार्ग से गीदन,	2.20	6	बटियागढ़	2017-18	44.00	15.69	15.69	वेसकासे का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
11	1140	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, बरी सादपुर से अनगौरी,	1.40	5	बटियागढ़	2017-18	23.00			अप्रारंभ	मार्च 19	एन टिप्पणियाँ प्रगति अग्रणी
12	1140	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, एल 053 से मलवारी,	2.30	11	बटियागढ़	2017-18	46.00	15.81	15.81	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
13	1140	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, ककरा से खेजरा महेश,	1.40	5	पथरिया	2017-18	23.00	8.27	8.27	इन्कमेंट का कार्य पूर्ण	मार्च 19	
14	1154	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, तिंदनी कचनारी से रामतलैया,	3.00	4	हटा	2017-18	60.00	0.05	0.05	कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
15	1154	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, बछामा से मदनपुरा,	3.00	11	हटा	2017-18	60.00	33.48	33.48	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
16	1154	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, मडियादौ चौरइया घोघरा से कारीबरा,	3.50	9	हटा	2017-18	70.00	28.57	28.57	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
17	1154	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, हटा रजपुरा मडियादौ मार्ग से सुनेरा झारखेड़ी,	1.00	7	हटा	2017-18	20.00	0.04	0.04	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
18	1154	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, मलवारा से नरगी,	1.50	3	हटा	2017-18	30.00	0.02	0.02	कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
19	1143	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया, हटा सिहोरा मुख्य मार्ग से रमपुरा	1.56	7	पटेरा	2017-18	31.20	7.87	7.87	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
20	1143	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, बेलखेड़ी से मझगुवा खेड़ा	3.70	13	पटेरा	2017-18	74.00	14.67	14.67	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	

सं.क्र.	पैकेज नंबर	कार्य का नाम (ग्रेबल मार्ग पुलिया सहित)	लंबाई किमी.	पुलियों की संख्या	विकास का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक	व्यय राशि	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	सिमांक
21	1143	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, हटा सिहोरा रोड से माधो,	3.00		पटेरा	2017-18	60.00	5.33	5.33	इन्कमेंट का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
22	1144	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, बेलखेड़ी से बिछिया,	5.20		पटेरा	2017-18	104.00	11.00	11.00	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
23	1144	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, पटना कुम्हारी मुख्य मार्ग से डोढा,	2.00	9	पटेरा	2017-18	40.00	10.94	10.94	सबग्रेड का कार्य प्रगति पर	मार्च 19	
24	1155	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, सुनकड़ मुख्य मार्ग से मझगुवां,	1.10	4	जबेरा	2017-18	22.00			सिलेक्ट स्वाइल का कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
25	1155	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, गुबरा कटाव मुख्य मार्ग से घाना मागनढ़,	2.80	9	जबेरा	2017-18	56.00	0.06	0.06	कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
26	1155	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, सुरई से करौंदी सिंगौरगढ़,	1.10	5	जबेरा	2017-18	22.00			कार्य प्रगति पर	जुलाई 19	
27	1155	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, देवरी से खमरिया,	1.60	4	जबेरा	2017-18	32.00	9.22	9.22	कार्य पूर्ण, भूगतान शेष	दिसम्बर 18	
28	1155	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, भैंसा अलौनी मुख्य मार्ग से कलूसर,	2.00	6	जबेरा	2017-18	40.00	17.93	17.93	कार्य पूर्ण, भूगतान शेष	दिसम्बर 18	
29	1155	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, माला पौड़ी (मानगढ़) मुख्य मार्ग से देवतरा (मानगढ़),	5.00	11	जबेरा	2017-18	100.00	0.33	0.33	अप्रारंभ		वन विभाग से अनुमति अप्राप्त
30	1147	ग्रेबल मार्ग एवं पुलिया निर्माण कार्य, खारी देवरी से देवरी खारी,	1.80	7	तेन्दूखेड़ा	2017-18	36.00	0.14	0.14	अप्रारंभ		वन विभाग से अनुमति अप्राप्त

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा, जिला दमोह

मुख्यमंत्री सड़क योजना (राज्य मद) अंतर्गत 10 मीटर से अधिक स्पान की पुल/पुलियां,

सं. क्र.	चरण	पैकेज क्र.	कार्य का नाम	चैनेज क्र. (आर.डी.) (मीटर)	विकास* खंड का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि राज्य आयोजना	कुल प्राप्त आवंटन प्रारंभ से अंत तक (राज्य आयोजना)	व्यय राशि	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रथम		स्लैब कन्वर्ट सहसना से रामसलैया ग्रेबल रोड	500.00	जबेरा	2016-17 29-12-16	99.25	45.67	45.67	2 स्लैब एवं कार्य प्रगति पर	मार्च 19	3 अंश 100 11.4%
योग :- 02										01	प्रगति पर	


कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग दमोह