

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. दमोह

PHONE NO. - 07812- 228410

E-MAIL ID- piudamoh@gmail.com

क्रमांक:- 441 / तक. / 2018-19
प्रति,

दमोह दिनांक 11/03/2019

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
दमोह जिला-दमोह

विषय:- लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0 संभाग दमोह के अंतर्गत चल रहे प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी बावत्।

संदर्भ:- समयसीमा बैठक दिनांक 11.03.2019 में दिये निर्देशानुसार

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत समयसीमा बैठक दिनांक 11.03.2019 में दिये निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0 संभाग दमोह के अंतर्गत चल रहे प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी तैयार कर संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

11/3/2019
संभागीय परियोजना यंत्री
लो.नि.वि.पी.आई.यू.दमोह

लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0 संभाग दमोह के अंतर्गत चल रहे प्रगतिरत कार्यो जानकारी दिनांक
11.03.19 की स्थिति में


क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक	कार्यदिश क्र०/दिनांक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पर कुल व्यय	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
स्कूल शिक्षा विभाग							
1	शासकीय हाई स्कूल भवन कुण्डलपुर का निर्माण	100.00	03.05.17	28.11.17	छत स्तर पर	34.36	-
2	शासकीय हाई स्कूल भवन अजीतपुर खामरिया का निर्माण	86.10	03.05.17	22.11.17	लिटल स्तर	12.71	-
3	शासकीय हाई स्कूल भवन हिंगवानी का निर्माण	86.10	03.05.17	29.06.18	लिटल स्तर	16.12	-
4	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैरवना जिला- दमोह का भवन निर्माण	175.00	02.01.18	05.06.18	फिनिशिंग स्तर	142.79	-
5	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुहारी	175.00	26.02.18	26.07.18	लिटल स्तर	10.45	-
6	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काईखेडा	175.00	26.02.18	05.06.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति	0.00	-
7	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनगांव	175.00	26.02.18	05.06.18	भूतल कार्य फिनिशिंग पर प्रथमतः लिथि स्तर पर	112.64	-
8	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्वा	100.00	26.02.18	19.07.18	लिटल स्तर	12.60	-
9	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमरिया	100.00	26.02.18	05.06.18	छत स्तर पर	56.98	-
10	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारादेही	100.00	26.02.18	05.06.18	फिनिशिंग स्तर	63.92	-
11	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुटराकला	100.00	26.02.18	19.07.18	छत स्तर पर	45.80	-
12	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या हिण्डोरिया	100.00	26.02.18	05.06.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.00	-
13	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगपुर	100.00	26.02.18	05.06.18	लिटल स्तर	32.54	-
14	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सर्सा	100.00	26.02.18	19.07.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.00	-
15	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या तैदुखेडा	100.00	26.02.18	19.07.18	नीव खुदाई	0.00	-
16	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टौरी	100.00	26.02.18	05.06.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	1.31	-
17	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया बिजोरा	100.00	26.02.18	05.06.18	लिटल स्तर	0.00	-
18	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारुताल	100.00	26.02.18	05.06.18	लिटल स्तर	11.97	-
19	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमलाई	100.00	26.02.18	05.06.18	लिटल स्तर	10.26	-
20	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असलाना	100.00	26.02.18	05.06.18	पिलिथ स्तर	0.00	-
21	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरतला कला	100.00	26.02.18	05.06.18	खुदाई कार्य	0.00	-
22	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सैलवाडा	100.00	26.02.18	05.06.18	छत स्तर पर	19.57	-
23	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथना	100.00	26.02.18	05.06.18	पिलिथ स्तर	11.15	-
24	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी	100.00	26.02.18	05.06.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.07	-
25	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटनावुजुर्ग	100.00	26.02.18	08.06.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.07	-
26	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलापुरवा	100.00	26.02.18	08.06.18	पिलिथ स्तर	0.07	-
27	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतानगर	100.00	26.02.18	16.08.18	छत स्तर पर	35.82	-
28	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेरठ	100.00	26.02.18	16.08.18	पिलिथ स्तर	0.07	-
29	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक धरमपुरा बाई	100.00	26.02.18	16.08.18	ले-आउट स्तर	0.07	जमीन विवाद
30	शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजपुरा	100.00	26.02.18	14.09.18	कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.00	-
31	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दमोह का निर्माण कार्य	80.00	09.11.16	10.04.17	छत स्तर पर	15.47	-
32	उत्कृष्ट विद्यालय दमोह हेतु 100 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण	386.40	07.03.18		कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.00	-
33	उत्कृष्ट विद्यालय दमोह हेतु 100 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण	385.37	07.03.18		कॉलम फुटिंग का कार्य प्रगति पर ।	0.00	-
विधि और विधायी विभाग							
34	हटा न्यायालय जिला दमोह न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों के लिये आवास 11 नग	94.42	28.01.12	18.10.12	(फिनिशिंग स्तर पर) धारा 14 में कार्य बंद	104.26	-
		184.55	07.05.18	24.07.18	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	0.00	-
35	जिला दमोह में नवीन न्यायालय भवन निर्माण	1847.53	04.01.17	22.01.18	ए ब्लॉक छत स्तर बी ब्लॉक एवं सी ब्लॉक पिलिथ स्तर पर ।	225.45	-
कौशल विकास विभाग							
36	तेन्दूखेडा में आई.टी.आई. परिसर का निर्माण	457.00	10.03.12	26.12.13	पिलिथ स्तर पर (कार्य बंद)	16.48	-
		995.27	12.08.16	06.02.17	वाउण्ट्रीवाल, बालिका छात्रावास, बालका छात्रावास, एफ टाईप आवास गृह एवं मुख्य भवन फिनिशिंग स्तर पर	745.10	-

कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूप्ये लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक	कार्यादेश क्र०/दिनांक	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पर कुल व्यय	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
उच्च शिक्षा विभाग						
37	शास. महाविद्यालय पथरिया जिला दमोह के सभागार एवं बाउण्ड्रीवाल का भवन निर्माण	66.31	06.10.15	05.09.16	फिनिशिंग स्तर	22.20
38	शास. नवीन आदर्श महाविद्यालय दमोह का निर्माण	840.00	18.02.19	05.03.19	नींव खुदाई	0.00
खेल युवा कल्याण विभाग						
39	दमोह स्टेडियम में एस्ट्रोटेफ का निर्माण कार्य	520.708	30.08.16	28.03.17	बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण. मुख्य भवन फिनिशिंग स्तर पर. संप वेल का कार्य फिनिशिंग स्तर पर एवं ड्रेन का कार्यपूर्ण	114.46
स्वास्थ्य विभाग						
40	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेरा जिला दमोह में बाउण्ड्रीवाल एवं 6 नग एच, 2 नग जी एवं 2 नग एफ टाईप आवासगृह के निर्माण कार्य	208.24	16.11.17	16.02.18	एच टाईप आवासगृह भूतल फिनिशिंग स्तर, जी टाईप आवासगृह फिनिशिंग स्तर, एवं एफ टाईप आवासगृह फिनिशिंग स्तर पर	76.62
म.प्र. शासन विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग						
41	दमोह में 2000 ई.वी.एम. एवं व्ही व्ही पी.ए.टी. मशीनों के भंडारण हेतु वेयरहाउस/ गोडाउन का निर्माण	358.09	15.05.18	16.08.18	छत स्तर	98.98
आयुष विभाग						
42	आयुर्वेदिक औषधालय बनवार का निर्माण कार्य	33.48	27.03.18	25.08.18	ले-आउट स्तर	0.00
43	आयुर्वेदिक औषधालय विलाई का निर्माण कार्य	33.48	27.03.18	30.08.18	लिटल स्तर पर	5.39
44	होम्योपैथी औषधालय पटेरा का निर्माण कार्य	33.48	27.03.18	27.08.18	ले-आउट स्तर	0.00
राजस्व विभाग						
45	उप तहसील कार्यालय भवन तेजगढ़ का निर्माण कार्य	85.00	26.09.18	05.03.19	नींव खुदाई	0.00
46	उप तहसील कार्यालय भवन बनवार का निर्माण कार्य	85.00	26.09.18	02.03.19	नींव खुदाई	0.00
47	उप तहसील कार्यालय भवन हिंडोरिया का निर्माण कार्य	85.00	26.09.18	02.03.19	नींव खुदाई	0.00
48	उप तहसील कार्यालय भवन नोहटा का निर्माण कार्य	85.00	26.09.18	07.03.19	नींव खुदाई	0.00
49	उप तहसील कार्यालय भवन मडियादो का निर्माण कार्य	85.00	26.09.18	01.03.19	नींव खुदाई	0.00

11/31/2019
संभागीय परियोजना यंत्री
लॉर्नितिवि पी0आई0यू0
संभाग दमोह

लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0 संभाग दमोह के अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों की जानकारी दिनांक 11.03.19 की स्थिति में

क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूप्ये लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक	कार्य की मौक्तिक प्रगति	डी0पी0ई0 द्वारा की गई कार्यवाही (विस्तृत टीप देवे)
1	2	3	4	13	19
आदिवासी विकास विभाग					
1	बछामा (हटा) में आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण कार्य	134.66	22.07.16	अप्रारंभ	जिला स्तर से बाछामा छात्रावास के स्थान परिवर्तन हेतु आदिवासी विभाग को लेख किया गया है एवं अतिरिक्त परियोजना संचालक जबलपुर के पत्र क्र- 595/डब्ल्यू दिनांक 18.07.2018 से डी-सेन्कसन प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल को प्रेषित।
शिक्षा विभाग					
2	शासकीय उ.मा.वि. हटा के नवीन शाला भवन का निर्माण कार्य	100.00	27.06.18	अप्रारंभ	निविदा स्तर पर।
3	जिला चिकित्सालय दमोह में सम्पवेल 05 एचपी के पंप एवं पाईप लाईन की स्थापना वच्चा वार्ड महिला वार्ड पुरुष वार्ड आदि का रेनोवेशन एवं नालियों का निर्माण कार्य	117.51	14.08.18	अप्रारंभ	निविदा स्तर पर।
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हटा जिला दमोह में 4 नग एच, 4 नग जी एवं 2 नग एफ टाईप आवासगृह के निर्माण कार्य	163.96	14.08.18	अप्रारंभ	दि. 07.03.2019 को एल.ओ.ए. जारी
शिक्षा विभाग					
5	उप तहसील कार्यालय भवन गैसाबाद का निर्माण कार्य	85.00	26.09.18	अप्रारंभ	भूमि विवाद



 संभागीय परियोजना यंत्री

 लो0नि0वि0 पी0आई0यू0

 संभाग दमोह