

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह (म.प्र.)

दमोह दिनांक 11/03/2019

पत्र क्रमांक 391/कार्य/19

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दमोह,

विषय :- विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में।

संदर्भ:- कलेक्टर दमोह का ज्ञापन क्र. क/टी.एल./2019/ 454 दमोह दि.05.03.19

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत में संदर्भित पत्र के अनुसार चाही गयी वांछित जानकारी निम्नानुसार है।

अ - विभागीय प्रगतिरत कार्य

स. क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि लाख रु. में	स्वीकृति दिनांक	कार्य पर कुल व्यय 02/2019 लाख रु. में	कार्य की भौतिक स्थिति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	चकेरी घाट स्टाप डेम	1160.92	23.12.16	513.38	75% कार्य पूर्ण	पंचम नगर योजना से पानी छोड़ने के कारण इस वर्ष कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका
2	भूरी जलाशय	831.24	13.07.17	609.76	कार्य लगभग पूर्ण	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
3	सतधारू जलाशय	31565.00	15.06.17	1249.51	4% कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर

ब - विभागीय प्रगतिरत अप्रारंभ

स. क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि लाख रु. में	स्वीकृति दिनांक	कार्य पर कुल व्यय 02/2019 लाख रु. में	कार्य की भौतिक स्थिति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	पारना जलाशय	2816.45	24.08.17	-	-	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल से निविदा आमंत्रण होना शेष
2	रोहणी स्टाप डेम	294.93	04.07.18	-	-	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल से निविदा आमंत्रण होना शेष

सहपत्र :- 0

(आर.सी.तिवारी)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग दमोह

पत्र क्रमांक 391/कार्य/19

प्रतिलिपि:-

कलेक्टर दमोह (निर्वाचन शाखा) की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनाएँ प्रेषित।

सहपत्र:- 0

(आर.सी.तिवारी)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग दमोह